


**PLANILHA DE EVOLUÇÃO DA OBRA da Iluminação do Residencial João Batista Gonçalves - Água Comprida**

DIAS	POSTE INSTALADO DESEQUIPADO	POSTE EQUIPADO COM FERRAGENS E MISCELÂNEAS	POSTE EQUIPADO COM LUMINÁRIAS E BRAÇOS DE IP	POSTE SUBSTITUIDO	VÃOS LANÇADOS COM BAIXA TENSÃO	VÃOS LANÇADOS COM MÉDIA TENSÃO	TRANSFORMADOR INSTALADO	TRANSFORMADOR RELOCADO	PERCENTUAL MENSAL DE EXECUÇÃO DE OBRA
30	50	0	0	0	0	0	0	0	16,67%
30	0	50	0	0	0	0	0	0	16,67%
30	0	0	50	0	0	0	0	0	16,67%
30	0	0	0	0	40	0	0	0	16,67%
30	0	0	0	0	0	12	3	0	16,67%
30	0	0	0	1	6	1	0	1	16,67%
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>46</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>



**Luiz Antônio Laurentino**  
 Eng. Eletricista  
 CREA-MG 74144/D